Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

XXI. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 030
XXI. Interim payment certificate No. 030

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700,00**	**97,00%**	**893.205.950,52**	**926.039.687,67**	**82,10%**	**32.833.737,16**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	9.074.844,50	9.400.083,95	56,63%	325.239,45
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	200.208.398,00	202.769.251,60	96,68%	2.560.853,60
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	187.048.745,01	199.171.317,02	79,85%	12.122.572,02
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	231.387.597,69	233.496.902,28	91,95%	2.109.304,59
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	16.430.893,55	19.386.338,63	70,82%	2.955.445,08
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	3.246.559,15	3.998.141,16	44,56%	751.582,01
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	58.344.214,51	60.127.461,38	74,53%	1.783.246,87
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	14.456.275,35	15.536.278,95	69,75%	1.080.003,60
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	17.434.584,97	18.824.162,40	70,76%	1.389.577,43
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	83.479.352,15	86.064.456,15	73,87%	2.585.104,00

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	44.140.847,45	49.011.608,40	68,40%	4.870.760,95
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	1.532.056,60	1.555.024,75	26,77%	22.968,15
13	Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	493.147,05	522.556,80	20,02%	29.409,75
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	257.393,70	311.988,10	22,75%	54.594,40
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	25.671.040,84	25.864.116,10	75,27%	193.075,26
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300,00**	**3,00%**	**29.128.390,00**	**29.128.390,00**	**83,50%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	11.686.240,00	11.686.240,00	67,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000,00**	**100,00%**	**922.334.340,52**	**955.168.077,67**	**82,14%**	**32.833.737,16**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 30.04.2024

Amount approved By Supervisor /
Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 30.04.2024

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
7	Landscaping works / Spoljno uređenje	Completion of landscaping works / Završetak spoljnog uređenja	1	93.410	93.410	0,18	16.813,80	0,38	35.495,80	0,20	18.682,00
D	**Architectural design of extension and reconstruction of building for electrical engineering operations – OCL section Novi Sad / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Novom Sadu**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	63.448	63.448	0,40	25.379,20	0,45	28.551,60	0,05	3.172,40
E	**Architectural design of subway and canopy in technical passenger station (TPS) Novi Sad / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnica u TPS Novi Sad**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	22.367	22.367	0,75	16.775,25	0,80	17.893,60	0,05	1.118,35
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	60.865	60.865	0,75	45.648,75	0,80	48.692,00	0,05	3.043,25
F	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Sajlovo location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo sa spoljnim uređenjem**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,43	49.827,97	0,53	61.415,87	0,10	11.587,90
H	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Rumenka location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka sa spoljnim uređenjem**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,33	38.240,07	0,50	57.939,50	0,17	19.699,43

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Kisač railway station / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	61.560	61.560	0,53	32.626,80	0,70	43.092,00	0,17	10.465,20
K	**Architectural design of subway and canopy Kisač railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnica u stanici Kisač**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	95.276	95.276	0,20	19.055,20	0,40	38.110,40	0,20	19.055,20
N	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Stepanovićevo stopping place, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u stajalištu Stepanovićevo sa spoljnim uređenjem**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	108.566	108.566	0,30	32.569,80	0,36	39.083,76	0,06	6.513,96
U	**Architectural design of building for signalling and telecommunications in Vrbas railway station / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Vrbas**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	74.096	74.096	0,00	0,00	0,16	11.855,36	0,16	11.855,36
X	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Lovćenac / Mali Iđoš railway station, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Lovćenac / Mali Iđoš sa spoljnim uređenjem**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	174.780	174.780	0,00	0,00	0,08	13.982,40	0,08	13.982,40

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	41.980	41.980	0,22	9.235,60	0,23	9.655,40	0,01	419,80
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	177.257	177.257	0,75	132.942,75	0,82	145.350,74	0,07	12.407,99
AC	**Architectural design of subway and canopy in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	87.182	87.182	0,00	0,00	0,05	4.359,10	0,05	4.359,10
AH	**Architectural design of subway and canopy in Žednik railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Žednik**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	87.569	87.569	0,00	0,00	0,56	49.038,64	0,56	49.038,64
AJ	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	116.613	116.613	0,62	72.300,06	0,83	96.788,79	0,21	24.488,73

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AM	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	1.854.202	1.854.202	0,44	815.848,88	0,48	890.016,96	0,04	74.168,08
AR	**Architectural design of building for electrical engineering operations – OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	417.537	417.537	0,72	300.626,64	0,75	313.152,75	0,03	12.526,11
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	409.365	409.365	0,15	61.404,75	0,22	90.060,30	0,07	28.655,55
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314**		**9.074.844,50**		**9.400.083,95**		**325.239,45**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum: 30.04.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum: 30.04.2024

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341M 152 22

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	118.030	236.060	1,70	200.651,00	1,83	215.994,90	0,13	15.343,90
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	91.016	91.016	0,00	0,00	0,80	72.812,80	0,80	72.812,80
H	**Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
13	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	31.182	62.364	1,02	31.805,64	1,19	37.106,58	0,17	5.300,94
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	148.219	148.219	0,00	0,00	0,80	118.575,20	0,80	118.575,20
K	**Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	281.305	562.610	1,00	281.305,00	1,90	534.479,50	0,90	253.174,50
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.258	32.516	1,90	30.890,20	1,95	31.703,10	0,05	812,90
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	95.695	191.390	1,80	172.251,00	1,90	181.820,50	0,10	9.569,50
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	229.750	229.750	0,80	183.800,00	0,90	206.775,00	0,10	22.975,00
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	871.695	1.743.390	1,99	1.734.673,05	2,00	1.743.390,00	0,01	8.716,95
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	333.560	667.120	1,99	663.784,40	2,00	667.120,00	0,01	3.335,60

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	6.331.450	12.662.900	1,99	12.599.585,50	2,00	12.662.900,00	0,01	63.314,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	376.830	753.660	1,99	749.891,70	2,00	753.660,00	0,01	3.768,30
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	218.395	436.790	1,99	434.606,05	2,00	436.790,00	0,01	2.183,95
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	604.490	1.208.980	1,99	1.202.935,10	2,00	1.208.980,00	0,01	6.044,90
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	943.150	1.886.300	1,99	1.876.868,50	2,00	1.886.300,00	0,01	9.431,50
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	953.790	1.907.580	1,60	1.526.064,00	1,90	1.812.201,00	0,30	286.137,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	12.316	24.632	1,90	23.400,40	1,95	24.016,20	0,05	615,80
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	287.066	287.066	0,00	0,00	0,30	86.119,80	0,30	86.119,80
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.669	73.338	1,70	62.337,30	1,80	66.004,20	0,10	3.666,90
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	10.172	20.344	0,00	0,00	0,92	9.358,24	0,92	9.358,24
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
8	Geomat / Geomat	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	59.628	119.256	0,00	0,00	1,20	71.553,60	1,20	71.553,60

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
14	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	97.332	194.664	0,00	0,00	1,00	97.332,00	1,00	97.332,00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	154.550	309.100	0,00	0,00	1,70	262.735,00	1,70	262.735,00
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	104.249	208.498	0,00	0,00	0,52	54.209,48	0,52	54.209,48
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	176.511	176.511	0,60	105.906,60	1,00	176.511,00	0,40	70.604,40
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	226.880	453.760	1,98	449.222,40	2,00	453.760,00	0,02	4.537,60
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	260.810	521.620	1,95	508.579,50	2,00	521.620,00	0,05	13.040,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	185.030	370.060	1,95	360.808,50	2,00	370.060,00	0,05	9.251,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.722.475	3.444.950	1,95	3.358.826,25	2,00	3.444.950,00	0,05	86.123,75
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	210.090	420.180	1,95	409.675,50	2,00	420.180,00	0,05	10.504,50

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	1,95	213.018,00	1,98	216.295,20	0,03	3.277,20
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	502.500	1.005.000	1,95	979.875,00	1,98	994.950,00	0,03	15.075,00
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	534.610	1.069.220	1,80	962.298,00	1,85	989.028,50	0,05	26.730,50
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	232.393	464.786	1,90	441.546,70	1,95	453.166,35	0,05	11.619,65
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	313.220	626.440	1,80	563.796,00	1,90	595.118,00	0,10	31.322,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	807.970	1.615.940	1,90	1.535.143,00	1,95	1.575.541,50	0,05	40.398,50
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.293.530	2.587.060	1,90	2.457.707,00	1,95	2.522.383,50	0,05	64.676,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.410	462.820	1,90	439.679,00	1,95	451.249,50	0,05	11.570,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	310.350	620.700	1,90	589.665,00	1,95	605.182,50	0,05	15.517,50
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	567.810	1.135.620	1,80	1.022.058,00	1,90	1.078.839,00	0,10	56.781,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	827.140	1.654.280	1,50	1.240.710,00	1,70	1.406.138,00	0,20	165.428,00
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	212.633	425.266	1,50	318.949,50	1,60	340.212,80	0,10	21.263,30
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	117.890	235.780	1,98	233.422,20	2,00	235.780,00	0,02	2.357,80
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	160.590	321.180	1,98	317.968,20	2,00	321.180,00	0,02	3.211,80
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	209.020	418.040	1,98	413.859,60	1,99	415.949,80	0,01	2.090,20
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	123.725	247.450	1,98	244.975,50	1,99	246.212,75	0,01	1.237,25
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	517.990	1.035.980	1,80	932.382,00	1,98	1.025.620,20	0,18	93.238,20
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292	3.841	1.121.572	196,97	756.561,77	227,56	874.057,96	30,59	117.496,19

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AB	**Cable routing for track-side telecommunication cables / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova**										
1	Cable routing for track-side telecommunication cables-procurement / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - nabavka	Completion of the works / Završetak radova	1	9.197.600	9.197.600	0,94	8.645.744,00	0,96	8.829.696,00	0,02	183.952,00
2	Cable routing for track-side telecommunication cables-works / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.623.000	1.623.000	0,88	1.428.240,00	0,90	1.460.700,00	0,02	32.460,00
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**200.208.398,00**		**202.769.251,60**		**2.560.853,60**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 30.04.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 30.04.2024.

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

415 J338 15

Горан С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441М04323

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	390.485	1.561.940	2,40	937.164,00	3,60	1.405.746,00	1,20	468.582,00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i postavljanje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	19	17.368	329.992	17,00	295.256,00	19,00	329.992,00	2,00	34.736,00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	343.695	1.374.780	2,50	859.237,50	3,20	1.099.824,00	0,70	240.586,50
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	155.801	623.205	1,00	155.801,25	2,00	311.602,50	1,00	155.801,25
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
3	**Works / Radovi**										
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	85.378	170.756	1,00	85.378,00	1,50	128.067,00	0,50	42.689,00
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
3	**Works / Radovi**										
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	196.445	392.890	1,00	196.445,00	1,50	294.667,50	0,50	98.222,50
K	**Vrbas station (km112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	16	17.999	287.984	4,00	71.996,00	12,00	215.988,00	8,00	143.992,00
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Switches / Skretnice	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica									
1-4.1	type 49E1-300-6° / tip 49E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	6	132.160	792.960	0,00	0,00	5,00	660.800,00	5,00	660.800,00
1-4.2	type 49E1-200-6° / tip 49E1-200-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	2	119.350	238.700	0,00	0,00	2,00	238.700,00	2,00	238.700,00
1-4.2	type 49E1-215-6° - crossover / tip 49E1-215-6° - ukrštanje	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	2	296.450	592.900	1,00	296.450,00	2,00	592.900,00	1,00	296.450,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	6.360	6.360	0,30	1.908,00	0,90	5.724,00	0,60	3.816,00
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	802.965	1.605.930	0,00	0,00	1,00	802.965,00	1,00	802.965,00
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	679.640	1.359.280	0,00	0,00	0,80	543.712,00	0,80	543.712,00
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	419.555	839.110	1,40	587.377,00	2,00	839.110,00	0,60	251.733,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	12.946	12.946	0,00	0,00	1,00	12.946,00	1,00	12.946,00
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	121.550	243.100	0,00	0,00	1,00	121.550,00	1,00	121.550,00
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	2.538.885	5.077.770	1,40	3.554.439,00	2,00	5.077.770,00	0,60	1.523.331,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	78.342	78.342	0,00	0,00	1,00	78.342,00	1,00	78.342,00
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	735.650	1.471.300	0,00	0,00	1,00	735.650,00	1,00	735.650,00
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.1	Rail type 60E1, / Šine tipa 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	477.176	954.352	0,00	0,00	2,00	954.352,19	2,00	954.352,19
1-1.2	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	127.330	254.660	1,60	203.728,04	2,00	254.660,05	0,40	50.932,01

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.2	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	2	165.255	330.511	1,00	165.255,40	2,00	330.510,81	1,00	165.255,40
1-4.3	type 49E1-300-6° / tip 49E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	6	132.160	792.957	3,00	396.478,57	6,00	792.957,14	3,00	396.478,57
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	19.518	19.518	0,00	0,00	1,00	19.518,00	1,00	19.518,00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
3	**Works / Radovi**										
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	618.800	1.237.600	1,40	866.320,00	1,60	990.080,00	0,20	123.760,00
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	243.360	486.720	0,20	48.672,00	1,40	340.704,00	1,20	292.032,00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.3	Transitional rails 49E1/60E1 / Prelazne šine 49E1/60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	1.725	3.450	0,00	0,00	2,00	3.449,53	2,00	3.449,53
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	156.990	313.980	1,40	219.786,00	1,60	251.184,00	0,20	31.398,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	88.118	176.236	0,20	17.623,60	0,60	52.870,80	0,40	35.247,20
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
3	**Works / Radovi**										
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	167.923	335.845	1,00	167.922,50	1,40	235.091,50	0,40	67.169,00
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.835	463.670	0,80	185.468,00	1,20	278.202,00	0,40	92.734,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	111.890	223.780	0,00	0,00	0,40	44.756,00	0,40	44.756,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	35.640	35.640	0,50	17.820,00	0,60	21.384,00	0,10	3.564,00
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	196.880	393.760	0,10	19.688,00	0,20	39.376,00	0,10	19.688,00
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	53	168.140	8.911.402	28,00	4.707.910,73	45,00	7.566.285,11	17,00	2.858.374,37
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	57.970	57.970	0,50	28.985,00	0,65	37.680,50	0,15	8.695,50
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	456.765	913.530	0,80	365.412,00	1,20	548.118,00	0,40	182.706,00
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	816.010	1.632.020	0,20	163.202,00	0,40	326.404,00	0,20	163.202,00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak montaže i postavljanja za svaki pojedinačni set skretnica	108	17.184	1.855.872	43,00	738.912,00	52,00	893.568,00	9,00	154.656,00
	Summary / Ukupno (USD)				**249.437.955**		**187.048.745,01**		**199.171.317,02**		**12.122.572,02**

Confirmed by Contractor / Odgovorni izvođač radova:

Date/Datum : 30.04.2024.

Approved By Supervisor / Nadzorni Organ:

Date/Datum : 30/04/2024

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13**										
6	Emplacement of elastic mat / Postavljanje elestične prostirke (tepiha)	Completion of the works / Završetak radova	1	9.573	9.573	0,95	9.094,35	1,00	9.573,00	0,05	478,65
C	**Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20**										
6	Installation of structural steel / Ugradnja čelične konstrukcije	Completion of installation of each span for structural steel / Završetak ugradnje svakog raspona čelične konstrukcije ispod jednog koloseka	3	315.082	945.246	2,90	913.737,80	3,00	945.246,00	0,10	31.508,20
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	1.050.850	1.050.850	0,90	945.765,00	0,95	998.307,50	0,05	52.542,50
D	**Railway gallery at km 82+152,69 / Železnička Galerija u km 82+152,69**										
6	Emplacement of elastic mat / Postavljanje elestične prostirke (tepiha)	Completion of the works / Završetak radova	1	14.387	14.387	0,90	12.948,30	0,95	13.667,65	0,05	719,35
E	**Overpass bridge at km84+809.19 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 84+809.19 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	205.980	205.980	0,50	102.990,00	0,70	144.186,00	0,20	41.196,00
F	**Overpass bridge at km89+315.15 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 89+315.15 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.670	206.670	0,85	175.669,50	0,95	196.336,50	0,10	20.667,00
G	**Overpass bridge at km92+768.08 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 92+768.08 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.380	206.380	0,75	154.785,00	0,90	185.742,00	0,15	30.957,00
J	**Overpass bridge at km 101+980,62 / Nadvožnjak u km 101+980,62**										
8	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	5.686	5.686	0,80	4.548,80	1,00	5.686,00	0,20	1.137,20
9	Demolish existing underpass structure / Rušenje postojeće konstrukcije podvožnjaka	Completion of demolishment / Završetak radova na rušenju	1	30.105	30.105	0,90	27.094,50	1,00	30.105,00	0,10	3.010,50
R	**Overpass bridge at km125+191.62 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 125+191.62(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.844	2.844	0,00	0,00	0,60	1.706,40	0,60	1.706,40
S	**Overpass bridge at km126+976.09 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 126+976.09 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.838	2.838	0,00	0,00	0,60	1.702,80	0,60	1.702,80

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
T	**Overpass bridge at km131+245.45 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 131+245.45 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	36.056	72.112	1,00	36.056,00	1,80	64.900,80	0,80	28.844,80
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	3	65.243	195.729	2,70	176.156,10	3,00	195.729,00	0,30	19.572,90
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	100.820	100.820	0,00	0,00	0,90	90.738,00	0,90	90.738,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	102.750	102.750	0,49	50.347,50	0,80	82.200,00	0,31	31.852,50
9	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.383	27.383	0,00	0,00	0,80	21.906,40	0,80	21.906,40
10	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	27.130	27.130	0,00	0,00	0,80	21.704,00	0,80	21.704,00
11	Asphalt concrete layer / Sloj asfvaltnog betona	Completion of the asphalt concrete layer work / Završetak radova na sloju asfaltnog betona	1	26.541	26.541	0,00	0,00	0,80	21.232,80	0,80	21.232,80
U	**Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00**										
3	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	12	41.627	499.524	11,45	476.629,15	12,00	499.524,00	0,55	22.894,85
V	**Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	53.696	53.696	0,20	10.739,20	0,70	37.587,20	0,50	26.848,00
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	453.160	453.160	0,53	240.174,80	0,80	362.528,00	0,27	122.353,20
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.329	27.329	0,00	0,00	0,80	21.863,20	0,80	21.863,20
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	97.461	97.461	0,00	0,00	0,50	48.730,50	0,50	48.730,50
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
9	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak ugradnje dilatacija	1	27.086	27.086	0,00	0,00	0,80	21.668,80	0,80	21.668,80
Y	**Overpass bridge at km160+094.84 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.844	2.844	0,94	2.673,36	1,00	2.844,00	0,06	170,64

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	62.887	62.887	0,64	40.247,68	0,80	50.309,60	0,16	10.061,92
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00
Z	**Overpass bridge at km163+562.52 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00
AA	**Overpass bridge at km168+690.22 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	83.159	166.318	1,36	113.096,24	1,51	125.570,09	0,15	12.473,85
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	9	92.622	833.598	4,98	461.257,56	5,05	467.741,10	0,07	6.483,54
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	607.400	607.400	0,00	0,00	0,34	206.516,00	0,34	206.516,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	251.120	251.120	0,12	30.134,40	0,14	35.156,80	0,02	5.022,40
AC	**Overpass bridge at km172+193.38 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	58.775	58.775	0,96	56.424,00	1,00	58.775,00	0,04	2.351,00
AD	**Overpass bridge at km177+329.42 / Nadvožnjak u km 177+329.42**										
2	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	52	8.429	438.308	47,11	397.090,19	52,00	438.308,00	4,89	41.217,81
3	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	3	361.066	1.083.198	1,53	552.430,98	1,92	693.246,72	0,39	140.815,74
4	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	127.370	254.740	0,96	122.275,20	1,92	244.550,40	0,96	122.275,20
5	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	1	9.704	9.704	0,00	0,00	0,31	3.008,24	0,31	3.008,24
12	Retaining wall / Potporni zid	Completion of the retaining wall / Završetak potpornog zida	1	789.445	789.445	0,00	0,00	0,13	102.627,85	0,13	102.627,85
AE	**Railway gallery at km 177+623.9 / Galerija u km 177+623.9**										
1	Foundation / Temelj	Completion of the works / Završetak radova	1	5.367.040	5.367.040	0,94	5.045.017,60	0,97	5.206.028,80	0,03	161.011,20
4	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	238.800	238.800	0,43	102.684,00	0,59	140.892,00	0,16	38.208,00
AH	**Overpass bridge at km180+969.60 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	85.892	85.892	0,92	79.020,64	1,00	85.892,00	0,08	6.871,36

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AI	**Overpass bridge at km184+258.47 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 184+258.47(širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.760	48.760	0,92	44.859,20	1,00	48.760,00	0,08	3.900,80
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
10	**Underpass at km 177+857.22 / Podvožnjak u km 177+857.22**										
10-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	152.545	152.545	0,90	137.290,70	0,94	143.392,51	0,04	6.101,81
10-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	523.012	523.012	0,83	434.100,13	0,89	465.480,86	0,06	31.380,73
AK	**Culvert / Propust**										
18	Culvert at km 173+654,52 / Propust u km 173+654,52	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	118.177	236.354	1,07	126.449,59	1,64	193.810,59	0,57	67.361,00
20	Culvert at km 182+000 / Propust u km 182+000	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,18	93.919,96	1,29	102.675,21	0,11	8.755,25
21	Culvert at km 182+200 / Propust u km 182+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,31	104.267,08	1,50	119.389,78	0,19	15.122,71
AL	**Subway / Pothodnik**										
11	**Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo**										
11-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.420	39.420	0,52	20.498,63	0,76	29.959,54	0,24	9.460,91
11-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	463.770	463.770	0,57	264.348,90	0,62	287.537,40	0,05	23.188,50
11-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	231.885	231.885	0,57	132.174,45	0,66	153.044,10	0,09	20.869,65
11-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.875	37.875	0,57	21.588,49	0,71	26.890,93	0,14	5.302,44
13	**Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica**										
13-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	69.406	69.406	0,74	51.360,37	0,82	56.912,84	0,08	5.552,47
13-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	816.540	816.540	0,63	514.420,20	0,84	685.893,60	0,21	171.473,40
13-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	408.270	408.270	0,63	257.210,10	0,90	367.443,00	0,27	110.232,90
13-4.	Waterproofing / hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	66.684	66.684	0,63	42.010,98	0,71	47.345,71	0,08	5.334,73

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AM	Poles for GSM-R system / ГСМ-Р Antenski stubovi										
1	Tower 36 m / Antenski stub 36 m	Completion of installation of each tower / Završetak ugradnje svakog stuba	15	79.907	1.198.605	12,50	998.837,50	13,50	1.078.744,50	1,00	79.907,00
Summary / Ukupno (USD)					**253.938.256**		**231.387.597,69**		**233.496.902,28**		**2.109.304,59**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 30.04.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 30.04.2024.

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Горан С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441М04323

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Overpass at km 84+809.19 of the railway line / Nadvožnjak u km 84+809.19 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	264.795	264.795	0,09	23.831,55	0,80	211.836,00	0,71	188.004,45
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	72.075	72.075	0,00	0,00	0,35	25.226,25	0,35	25.226,25
B	**Access road to Rumenka location / Pristupni put do stanice Rumenka**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	20.051	20.051	0,00	0,00	1,00	20.051,00	1,00	20.051,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	190.557	190.557	0,00	0,00	0,60	114.334,20	0,60	114.334,20
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	154.067	154.067	0,00	0,00	0,30	46.220,10	0,30	46.220,10
C	**Access road to Sajlovo location / Pristupni put do stanice Sajlovo**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	49.955	49.955	0,71	35.468,05	0,79	39.464,45	0,08	3.996,40
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	46.495	46.495	0,00	0,00	0,16	7.439,20	0,16	7.439,20
E	**Road of subway at km 89+984.34 of the railway line / Pristpni put pothodnika u km 89+984.34 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	3.224	3.224	0,00	0,00	1,00	3.224,00	1,00	3.224,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	13.540	13.540	0,00	0,00	0,80	10.832,00	0,80	10.832,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	13.746	13.746	0,00	0,00	0,19	2.611,74	0,19	2.611,74
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	8.546	8.546	0,00	0,00	0,90	7.691,40	0,90	7.691,40

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Overpass at km 92+768.08 of the railway line / Nadvožnjak u km 92+768.08 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	307.680	307.680	0,66	203.068,80	0,83	255.374,40	0,17	52.305,60
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	101.992	101.992	0,00	0,00	0,12	12.239,04	0,12	12.239,04
H	**Grade separation of pedestrian-bicycle path - subway at km 97+027.32 of the railway line / Denivelacija pešačko-biciklističke sraze - pothodnik u km 97+027.32 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	8.399	8.399	0,00	0,00	0,84	7.055,16	0,84	7.055,16
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	9.977	9.977	0,00	0,00	0,21	2.095,17	0,21	2.095,17
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	74.319	74.319	0,00	0,00	0,28	20.809,32	0,28	20.809,32
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	13.592	13.592	0,00	0,00	0,29	3.941,68	0,29	3.941,68
J	**Overpass at km 101+132.33 of the railway line / Nadvožnjak u km 101+132.33 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	348.304	348.304	0,88	306.507,52	0,95	330.888,80	0,07	24.381,28
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	95.612	95.612	0,00	0,00	0,19	18.166,28	0,19	18.166,28
N	**Overpass at km 105+797.12 of the railway line / Nadvožnjak u km 105+797.12 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	344.975	344.975	0,02	6.899,50	0,88	303.578,00	0,86	296.678,50
O	**Overpass at km 108+115.69 of the railway line. / Nadvožnjak u km 108+115.69 železničke pruge**										
1	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	350.183	350.183	0,74	259.135,42	0,84	294.153,72	0,10	35.018,30
2	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	66.913	66.913	0,00	0,00	0,12	8.029,56	0,12	8.029,56

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Q	**Underpass at km 113+327.64 of the railway line / Podvožnjak u km 113+327.64 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	124.466	124.466	0,90	112.019,40	0,95	118.242,70	0,05	6.223,30
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	6.608	6.608	0,90	5.947,20	0,95	6.277,60	0,05	330,40
T	**Overpass at km 120+571.30 of the railway line / Nadvožnjak u km 120+571.30 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	264.875	264.875	0,95	251.631,25	1,00	264.875,00	0,05	13.243,75
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	69.489	69.489	0,70	48.642,30	0,95	66.014,55	0,25	17.372,25
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	7.223	7.223	0,00	0,00	0,95	6.861,85	0,95	6.861,85
V	**Overpass at km 125+191.62 of the railway line / Nadvožnjak u km 125+191.62 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	347.442	347.442	0,95	330.069,90	1,00	347.442,00	0,05	17.372,10
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	67.790	67.790	0,75	50.842,50	0,95	64.400,50	0,20	13.558,00
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.540	5.540	0,35	1.939,00	0,95	5.263,00	0,60	3.324,00
W	**Overpass at km 126+976.11 of the railway line / Nadvožnjak u km 126+976.11 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	104.054	104.054	0,70	72.837,80	0,95	98.851,30	0,25	26.013,50
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.033	4.033	0,00	0,00	0,95	3.831,35	0,95	3.831,35
AA	**Overpass at km 135+112.95 of the railway line / Nadvožnjak u km 135+112.95 železničke pruge**										
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	21.677	21.677	0,75	16.257,75	1,00	21.677,00	0,25	5.419,25
AB	**Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	27.170	27.170	0,90	24.453,00	1,00	27.170,00	0,10	2.717,00

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	MUNICIPAL road / Opštinski put	Completion of the works / Završetak radova	1	93.125	93.125	0,90	83.812,50	1,00	93.125,00	0,10	9.312,50
AC	**Overpass at km 139+003.02 of the railway line / Nadvožnjak u km 139+003.02 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	107.206	107.206	0,80	85.764,80	1,00	107.206,00	0,20	21.441,20
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.977	4.977	0,00	0,00	1,00	4.977,00	1,00	4.977,00
5	Service road / Servisni put	Completion of the works / Završetak radova	1	13.431	13.431	0,00	0,00	1,00	13.431,00	1,00	13.431,00
AF	**Underpass at km 143+729.21 of the railway line / Podvožnjak u km 143+729.21 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	70.380	70.380	0,30	21.114,00	0,80	56.304,00	0,50	35.190,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	197.236	197.236	0,25	49.309,00	0,75	147.927,00	0,50	98.618,00
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	8.864	8.864	0,00	0,00	0,40	3.545,60	0,40	3.545,60
6	CANTAVIRSKA street / Čantavirska ulica	Completion of the works / Završetak radova	1	138.368	138.368	0,00	0,00	0,90	124.531,20	0,90	124.531,20
7	BOSKA BUHE street / Ulica Boška Buhe	Completion of the works / Završetak radova	1	89.408	89.408	0,00	0,00	1,00	89.408,00	1,00	89.408,00
AG	**Overpass at km 147+137.33 of the railway line / Nadvožnjak u km 147+137.33 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	685.671	685.671	0,80	548.536,80	1,00	685.671,00	0,20	137.134,20
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	100.093	100.093	0,30	30.027,90	1,00	100.093,00	0,70	70.065,10
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.835	4.835	0,10	483,50	1,00	4.835,00	0,90	4.351,50
5	Retaining wall / Potporni zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.067.062	1.067.062	0,00	0,00	0,80	853.649,60	0,80	853.649,60
6	Service road 1 / Servisni put 1	Completion of the works / Završetak radova	1	23.669	23.669	0,50	11.834,50	1,00	23.669,00	0,50	11.834,50

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Service road 2 / Servisni put 2	Completion of the works / Završetak radova	1	161.753	161.753	0,70	113.227,10	1,00	161.753,00	0,30	48.525,90
AH	**Overpass at km 152+282.46 of the railway line / Nadvožnjak u km 152+282.46 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	430.884	430.884	0,50	215.442,00	1,00	430.884,00	0,50	215.442,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	85.936	85.936	0,00	0,00	0,40	34.374,40	0,40	34.374,40
AJ	**Underpass at km 157+443.73 of the railway line / Podvožnjak u km 157+443.73 železničke pruge**										
5	Service road 1 / Servisni put 1	Completion of the works / Završetak radova	1	57.884	57.884	0,00	0,00	1,00	57.884,00	1,00	57.884,00
6	Service road 2 / Servisni put 2	Completion of the works / Završetak radova	1	48.399	48.399	0,00	0,00	1,00	48.399,00	1,00	48.399,00
7	Access road to the SP "ŽEDNIK". / Pristupni	Completion of the works / Završetak radova	1	13.109	13.109	0,00	0,00	0,70	9.176,30	0,70	9.176,30
AK	**Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	118.960	118.960	0,90	107.064,00	1,00	118.960,00	0,10	11.896,00
AL	**Overpass at km 163+671.71 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	123.468	123.468	0,90	111.121,20	1,00	123.468,00	0,10	12.346,80

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AO	**Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge**										
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.029	4.029	0,90	3.626,10	1,00	4.029,00	0,10	402,90
6	Service road - macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	12.891	12.891	0,00	0,00	1,00	12.891,00	1,00	12.891,00
Summary / Ukupno (USD)					**27.374.721**		**16.430.893,55**		**19.386.338,63**		**2.955.445,08**

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Confirmed by Contractor /
Odgovorni izvođač radova

Date/Datum: 30.04.2024.

Approved By Supervisor /
Nadzorni Organ

Date/Datum

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

415 J338 15

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Drainage works in Vrbas Station / Drenažni radovi u stanici Vrbas**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	120.789	120.789	0,00	0,00	0,29	35.028,81	0,29	35.028,81
AE	**Railway line drainage system / Drenažni sistem železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	6.514.120	6.514.120	0,33	2.149.659,60	0,44	2.866.212,80	0,11	716.553,20
	Summary / Ukupno (USD)				**8.971.793**		**3.246.559,15**		**3.998.141,16**		**751.582,01**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 30. 04. 2024.

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 И00731 19

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 30.04.2024